

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: ITACARAMBI/MG		VALOR DA OBRA: R\$ 228.580,10				DATA: OUTUBRO/2015			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3		LOCAL: RUA JÚLIO ANDRADE - COMUNIDADE RURAL VILA FLORENTINA - ITACARAMBI - MG				PRAZO: 180 DIAS			
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO	5,98%	40,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%
		FINANCEIRO	R\$ 13.664,62	R\$ 5.465,85	R\$ 1.366,46	R\$ 1.366,46	R\$ 1.366,46	R\$ 1.366,46	R\$ 2.732,92
2	TERRAPLENAGEM	FÍSICO	3,57%	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%
		FINANCEIRO	R\$ 8.157,60	R\$ 2.719,20	R\$ 2.719,20	R\$ 2.719,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	PAVIMENTAÇÃO	FÍSICO	78,18%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		FINANCEIRO	R\$ 178.704,00	R\$ -	R\$ 44.676,00	R\$ 44.676,00	R\$ 44.676,00	R\$ 44.676,00	R\$ -
4	DRENAGEM	FÍSICO	9,72%				33,33%	33,33%	33,33%
		FINANCEIRO	R\$ 22.221,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.407,29	R\$ 7.407,29	R\$ 7.407,29
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	FÍSICO	2,55%						100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 5.832,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.832,00
6		FÍSICO	0,00%						
		FINANCEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7		FÍSICO	0,00%						
		FINANCEIRO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		FÍSICO	100,00%	3,58%	21,33%	21,33%	23,38%	23,38%	6,99%
		FINANCEIRO	R\$ 228.580,10	R\$ 8.185,05	R\$ 48.761,66	R\$ 48.761,66	R\$ 53.449,76	R\$ 53.449,76	R\$ 15.972,22

<p>ENG: _____</p> <p style="text-align: center;">CREA _____</p> <p>PREF: _____</p>	OBSERVAÇÕES:
--	--------------