



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%
01.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	88.079,56	4,40%	14.679,93	16,67%	14.679,93	16,67%	14.679,93	16,67%	14.679,93	16,67%	14.679,93	16,67%	14.679,93	16,67%
02.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	29.251,44	1,46%	29.251,44	100,00%										
03.00	TERRAPLANAGEM E DRENAGEM	212.188,37	10,61%	21.218,84	10,00%	21.218,84	10,00%	42.437,67	20,00%	42.437,67	20,00%	42.437,67	20,00%	42.437,67	20,00%
04.00	PAVIMENTAÇÃO/MEIO-FIO	1.638.107,07	81,91%	273.017,85	16,67%	273.017,85	16,67%	273.017,85	16,67%	273.017,85	16,67%	273.017,85	16,67%	273.017,85	16,67%
05.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	32.295,87	1,61%									16.147,93	50,00%	16.147,93	50,00%
TOTAIS		1.999.922,32	100,00%	338.168,05	16,91%	308.916,61	15,45%	330.135,45	16,51%	330.135,45	16,51%	346.283,38	17,31%	346.283,38	17,31%
TOTAIS ACUMULADOS				338.168,05	16,91%	647.084,66	32,36%	977220,11	48,86%	1.307.355,56	65,37%	1.653.638,94	82,69%	1999922,32	100,00%