

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Projeto: Recuperação e reabilitação da Barragem Boacica Etapa 1 - Obras Civas - Atualização do orçamento de referência

ITEM	ETAPA	TOTAL (R\$)	%	PERÍODO (MESES)						
				1	2	3	4	5	6	7
SERVIÇOS										
1.1	APOIO ADMINISTRATIVO	73.837,53	73.837,53	30.025,89	1.445,40	1.445,40	1.445,40	1.445,40	1.445,40	1.445,40
			3,70%	40,66%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%
1.2	APOIO TÉCNICO E FISCAL	352.227,10	352.227,10	31.160,03	52.891,41	26.335,07	26.335,07	26.335,07	26.335,07	26.335,07
			17,66%	8,85%	15,02%	7,48%	7,48%	7,48%	7,48%	7,48%
2.1	INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	120.522,03	120.522,03	-	-	-	-	-	-	-
			6,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.2	TALUDE DE MONTANTE	30.688,62	30.688,62	30.688,62	-	-	-	-	-	-
			1,54%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.3	COROAMENTO	231.860,70	231.860,70	-	-	-	93.891,55	93.891,55	44.077,60	-
			11,62%	0,00%	0,00%	0,00%	40,49%	40,49%	19,01%	0,00%
2.4	TALUDE DE JUSANTE	448.503,96	448.503,96	50.677,60	125.852,85	125.852,85	69.576,43	69.576,43	-	-
			22,48%	11,30%	28,06%	28,06%	15,51%	15,51%	0,00%	0,00%
2.5	REGIÃO À JUSANTE DA BARRAGEM	348.480,74	348.480,74	-	-	-	-	-	36.551,89	160.758,05
			17,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,49%	46,13%
2.6	VERTEDOURO	222.458,10	222.458,10	-	-	-	-	-	-	-
			11,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.7	ÁREA DO RESERVATÓRIO	48.795,58	48.795,58	-	-	-	-	-	48.795,58	-
			2,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2.8	CAIXA MONTANTE, GALERIA E ESTR. DE SAÍDA	23.603,08	23.603,08	-	-	-	-	-	-	-
			1,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.1	ESTRADAS DE ACESSO	78.424,00	78.424,00	-	-	-	-	-	-	-
			3,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	15.576,72	15.576,72	-	-	-	-	-	-	-
			0,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL (R\$)		1.994.978,16	1.994.978,16	142.552,14	180.189,66	153.633,32	191.248,45	191.248,45	157.205,54	188.538,52
TOTAL (%)		1,00	100,00%	7,15%	9,03%	7,70%	9,59%	9,59%	7,88%	9,45%
TOTAL ACUMULADO(%)				7,15%	16,18%	23,88%	33,47%	43,05%	50,93%	60,38%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Projeto: Recuperação e reabilitação da Barragem Boacica Et

ITEM	ETAPA	TOTAL (R\$)	%						TOTAL R\$
				8	9	10	11	12	
S E R V I Ç O S									
1.1	APOIO ADMINISTRATIVO	73.837,53	73.837,53	1.445,40	1.445,40	1.445,40	1.445,40	29.357,64	73.837,53
			3,70%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	39,76%	100,00%
1.2	APOIO TÉCNICO E FISCAL	352.227,10	352.227,10	26.335,07	26.335,07	26.335,07	26.335,07	31.160,03	352.227,10
			17,66%	7,48%	7,48%	7,48%	7,48%	8,85%	100,00%
2.1	INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	120.522,03	120.522,03	-	-	12.148,50	64.243,60	44.129,93	120.522,03
			6,04%	0,00%	0,00%	10,08%	53,30%	36,62%	100,00%
2.2	TALUDE DE MONTANTE	30.688,62	30.688,62	-	-	-	-	-	30.688,62
			1,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.3	COROAMENTO	231.860,70	231.860,70	-	-	-	-	-	231.860,70
			11,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.4	TALUDE DE JUSANTE	448.503,96	448.503,96	-	6.967,80	-	-	-	448.503,96
			22,48%	0,00%	1,55%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.5	REGIÃO À JUSANTE DA BARRAGEM	348.480,74	348.480,74	151.170,80	-	-	-	-	348.480,74
			17,47%	43,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.6	VERTEDOURO	222.458,10	222.458,10	-	93.196,42	129.261,68	-	-	222.458,10
			11,15%	0,00%	41,89%	58,11%	0,00%	0,00%	100,00%
2.7	ÁREA DO RESERVATÓRIO	48.795,58	48.795,58	-	-	-	-	-	48.795,58
			2,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.8	CAIXA MONTANTE, GALERIA E ESTR. DE SAÍDA	23.603,08	23.603,08	-	23.603,08	-	-	-	23.603,08
			1,18%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3.1	ESTRADAS DE ACESSO	78.424,00	78.424,00	-	-	-	78.424,00	-	78.424,00
			3,93%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
3.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	15.576,72	15.576,72	-	-	-	-	15.576,72	15.576,72
			0,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
TOTAL (R\$)		1.994.978,16	1.994.978,16	178.951,27	151.547,77	169.190,65	170.448,07	120.224,32	1.994.978,16
TOTAL (%)		1,00	100,00%	8,97%	7,60%	8,48%	8,54%	6,03%	100,00%
TOTAL ACUMULADO(%)				69,35%	76,95%	85,43%	93,97%	100,00%	