



PAVIMENTAÇÃO FLEXIVEL - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (INÍCIO DE PLANO)
Sistema de Gestão e Administração das Obras

AVENIDA UM, ÁREA RURAL DENOMINADA VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE PATIS/MG

ITEM	SUBSISTEMAS	UNID	VALOR DA FASE-R\$	PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES)						1 A 6	ACUMULADO
				1	2	3	4	5	6	(%)	(%)
	SISTEMA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS OBRAS										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	R\$ 5.187,29	864,20	864,20	864,20	864,20	864,20	866,28	5.187,29	5.187,29
				16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%	100,00%	100,00%
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	unid	R\$ 10.626,25	5.313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,13	10.626,25	10.626,25
				50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	unid	R\$ 1.556,60	1.556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,60	1.556,60
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA										
2.1	TERRAPLANAGEM	m	R\$ 11.064,00	3.319,20	3.319,20	3.319,20	1.106,40	0,00	0,00	11.064,00	11.064,00
				30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
2.2	ASFALTAMENTO - CBUQ	m	R\$ 66.741,29	0,00	0,00	0,00	0,00	33.370,65	33.370,65	66.741,29	66.741,29
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%
3	DRENAGEM	m	R\$ 66.094,16	0,00	0,00	16.523,54	16.523,54	16.523,54	16.523,54	66.094,16	66.094,16
				0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	100,00%
	CUSTO (R\$)		R\$ 161.269,59	11.053,13	4.183,40	20.706,94	18.494,14	50.758,39	56.073,59		
	CUSTO ACUMULADO (R\$)			11.053,13	15.236,53	35.943,47	54.437,62	105.196,00	161.269,56		