

## CRONOGRAMA FÍSISCO-FINANCEIRO

PREFEITURA: VARZELÂNDIA		VALOR DO CONVENIO: R\$ 197.765,85					DATA: NOVEMBRO/2015			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIA PUBLICA EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO		LOCAL: DISTRITO DE CAMPO REDONDO NO MUNICIPIO DE VAZELÂNDIA -MG					PRAZO: 180 DIAS			
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FISICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FISICO	6,65%	11,02%	18,05%	8,25%	8,00%	9,00%	45,00%	
		FINANCEIRO	R\$ 13.159,10	R\$ 1.450,13	R\$ 2.375,10	R\$ 1.085,63	R\$ 1.052,73	R\$ 1.184,32	R\$ 5.921,60	
2	TERRAPLENAGEM	FISICO	8,58%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	
		FINANCEIRO	R\$ 16.967,31	R\$ 1.696,73	R\$ 3.393,46	R\$ 3.393,46	R\$ 3.393,46	R\$ 3.393,46	R\$ 1.696,73	
3	PAVIMENTAÇÃO	FISICO	62,96%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		FINANCEIRO	R\$ 124.515,80	R\$ -	R\$ 24.903,16	R\$ 24.903,16	R\$ 24.903,16	R\$ 24.903,16	R\$ 24.903,16	
4	DRENAGEM	FISICO	21,81%					50,00%	50,00%	
		FINANCEIRO	R\$ 43.123,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.561,82	R\$ 21.561,82	
TOTAL		FISICO	ERRADO	1,59%	15,51%	14,86%	14,84%	25,81%	27,35%	
		FINANCEIRO	R\$ 197.765,85	R\$ 3.146,86	R\$ 30.671,72	R\$ 29.382,25	R\$ 29.349,35	R\$ 51.042,76	R\$ 54.083,31	

<p>ENG: _____</p> <p>PREF: _____</p>	<p>_____ CREA _____</p>	<p style="text-align: center;">OBSERVAÇÕES:</p>
--------------------------------------	-------------------------	---