

CRONOGRAMA FÍSISCO-FINANCEIRO									
PREFEITURA: PIRAPORA		VALOR DO CONVENIO: R\$ 44.260,33					DATA: MAIO/2016		
OBRAS CIVIS: - COBERTURA DO GALPÃO COMUNITÁRIO DA ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCO - PIRAPORA -MG		ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCO -MG					PRAZO: 180 DIAS		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FISICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FISICO	15,54%	20,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%
		FINANCEIRO	R\$ 6.877,12	R\$ 1.375,42	R\$ 1.100,34	R\$ 1.100,34	R\$ 1.100,34	R\$ 1.100,34	R\$ 1.100,34
2	DEMOLIÇÕES	FISICO	1,57%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		FINANCEIRO	R\$ 694,17	R\$ 173,54	R\$ 173,54	R\$ 347,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	LOCAÇÃO / FUNDAÇÃO	FISICO	16,43%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		FINANCEIRO	R\$ 7.270,71	R\$ 1.817,68	R\$ 1.817,68	R\$ 1.817,68	R\$ 1.817,68	R\$ -	R\$ -
4	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	FISICO	57,13%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		FINANCEIRO	R\$ 25.285,92	R\$ -	R\$ 6.321,48	R\$ 6.321,48	R\$ 6.321,48	R\$ 6.321,48	R\$ -
6	INSTALAÇÕES	FISICO	8,03%					50,00%	50,00%
		FINANCEIRO	R\$ 3.554,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.777,21	R\$ 1.777,21
7	SERVIÇOS FINAIS	FISICO	1,31%						100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 577,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 577,99
TOTAL		FISICO	100,00%	7,61%	21,27%	21,66%	20,88%	20,78%	7,81%
		FINANCEIRO	R\$ 44.260,33	R\$ 3.366,64	R\$ 9.413,04	R\$ 9.586,58	R\$ 9.239,50	R\$ 9.199,03	R\$ 3.455,54
ENG: _____ _____ PREF: _____							OBSERVAÇÕES:		
CREA									