



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E RESERVATÓRIO DE 100 m³

LOCAL: COMUNIDADE DE SANTA CRUZ - JANAÚBA/MG

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO           | VALOR - R\$    | PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES) |                    |                    |                    |                     |                     | ACUMULADO            |
|------|-------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|      |                         |                | 1                         | 2                  | 3                  | 4                  | 5                   | 6                   | (%)                  |
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES   | R\$ 9.134,39   | 4.567,20<br>50,00%        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 4.567,20<br>50,00%  | 9.134,39<br>100,00%  |
| 2    | REDE DE ÁGUA / RECALQUE | R\$ 29.906,46  | 1.495,32<br>5,00%         | 2.990,65<br>10,00% | 4.485,97<br>15,00% | 5.981,29<br>20,00% | 7.476,62<br>25,00%  | 7.476,62<br>25,00%  | 29.906,46<br>100,00% |
| 3    | RESERVATÓRIO 100M³      | R\$ 65.834,46  | 9.875,17<br>15,00%        | 9.875,17<br>15,00% | 9.875,17<br>15,00% | 9.875,17<br>15,00% | 13.166,89<br>20,00% | 13.166,89<br>20,00% | 65.834,46<br>100,00% |
| 4    | FORNECIMENTO            | R\$ 51.889,75  | 7.783,46<br>15,00%        | 7.783,46<br>15,00% | 7.783,46<br>15,00% | 7.783,46<br>15,00% | 10.377,95<br>20,00% | 10.377,95<br>20,00% | 51.889,75<br>100,00% |
|      | CUSTO (R\$)             | R\$ 156.765,06 | 23.721,15                 | 20.649,28          | 22.144,60          | 23.639,92          | 31.021,46           | 35.588,65           |                      |
|      | CUSTO ACUMULADO (R\$)   |                | 23.721,15                 | 44.370,43          | 66.515,03          | 90.154,95          | 121.176,41          | 156.765,03          |                      |