

CRONOGRAMA FÍSISCO-FINANCEIRO

		VALOR DO CONVENIO: R\$ 310.511,73					nov/18		
OBRA: GALPÃO GORUTUBA		NOVA PORTEIRINHA-MG					PRAZO: 180 DIAS		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FISICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FISICO	9,33%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
		FINANCEIRO	R\$ 28.977,41	R\$ 7.244,35	R\$ 7.244,35	R\$ -	R\$ -		R\$ 14.488,71
2	INFRA-ESTRUTURA E DRENAGEM	FISICO	2,74%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		FINANCEIRO	R\$ 8.502,84	R\$ 4.251,42	R\$ 4.251,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	LOCAÇÃO / FUNDAÇÃO	FISICO	10,74%		50,00%	50,00%			
		FINANCEIRO	R\$ 33.360,06	R\$ -	R\$ 16.680,03	R\$ 16.680,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	ESTRUTURA METÁLICA	FISICO	36,91%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		FINANCEIRO	R\$ 114.625,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.656,31	R\$ 28.656,31	R\$ 28.656,31	R\$ 28.656,31
5	SPDA	FISICO	1,14%				50,00%	50,00%	
		FINANCEIRO	R\$ 3.529,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.764,55	R\$ 1.764,55	R\$ -
6	ALVENARIAS	FISICO	17%			25%	25%	25%	25%
		FINANCEIRO	R\$ 51.842,97			R\$ 12.960,74	R\$ 12.960,74	R\$ 12.960,74	R\$ 12.960,74
7	PISO	FISICO	15,43%				0,00%	50,00%	50,00%
		FINANCEIRO	R\$ 47.916,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.958,23	R\$ 23.958,23
8	PONTO DE ILUMINAÇÃO	FISICO	4%					50%	50%
		FINANCEIRO	R\$ 12.335,87					R\$ 6.167,94	R\$ 6.167,94
9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAO DE FERRO EM CHAPA	FISICO	2,61%					50%	50%
		FINANCEIRO	R\$ 8.115,90					R\$ 4.057,95	R\$ 4.057,95
10	SERVIÇOS FINAIS	FISICO	0,42%						100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 1.305,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.305,89
TOTAL		FISICO	100,00%	4,00%	9,00%	15,00%	10,00%	18,00%	44,00%
		FINANCEIRO	R\$ 310.511,73	R\$ 11.495,77	R\$ 28.175,80	R\$ 45.336,34	R\$ 30.420,86	R\$ 54.379,09	R\$ 68.409,14

ENG:

CREA

OBSERVAÇÕES:

Lucinete do Rosário Santos
Chefe de Unidade de Estudos e Projetos
CODEVASE - LSE / GRD / UEP

Fl: 536
Proc.: 1941 / 16-29
GRD