

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO BR-316 AO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO**  
**LOCAL: ARARIPINA - PE**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ESTACA 0 A 372+12,22 (INTERSEÇÃO E ACESSO)**

| OBRA: Pavimentação e Drenagem da Estrada Vicinal de Acesso BR-316 ao Povoado de Lagoa do Barro - Município de Araripina-PE |                            |                |                 |              |              |              |              |              |              |              |              |
|--|----------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| LOCAL: (Lagoa do Barro - Km 47,5 - BR-316) Araripina - PE  |                            |                |                 |              |              |              |              |              |              |              |              |
|  |                            |                |                 |              |              |              |              |              |              |              |              |
| ITEM   | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL<br>(R\$) | INCIDÊNCIA<br>% | MESES        |              |              |              |              |              |              |              |
|  |                            |                |                 | 1º MÊS       | 2º MÊS       | 3º MÊS       | 4º MÊS       | 5º MÊS       | 6º MÊS       | 7º MÊS       | 8º MÊS       |
|  |                            |                |                 |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 1  | SERVIÇOS PRELIMINARES      | 378.961,49     | 4,47%           | 99.591,08    | 36.039,24    | 36.039,24    | 36.039,24    | 36.039,24    | 36.039,24    | 36.039,24    | 63.134,97    |
|  |                            |                |                 | 26,28%       | 9,51%        | 9,51%        | 9,51%        | 9,51%        | 9,51%        | 9,51%        | 16,66%       |
| 2  | TERRAPLENAGEM              | 445.873,94     | 5,26%           | 111.468,49   | 111.468,49   | 111.468,49   | 111.468,47   |              |              |              |              |
|  |                            |                |                 | 25,00%       | 25,00%       | 25,00%       | 25,00%       |              |              |              |              |
| 3  | PAVIMENTAÇÃO               | 5.830.466,33   | 68,80%          | 832.590,59   | 832.590,59   | 832.590,59   | 832.590,59   | 832.590,59   | 832.590,59   | 834.922,79   |              |
|  |                            |                |                 | 14,28%       | 14,28%       | 14,28%       | 14,28%       | 14,28%       | 14,28%       | 14,32%       |              |
| 4  | DRENAGEM                   | 329.031,69     | 3,88%           |              |              | 54.849,58    | 54.849,58    | 54.849,58    | 54.849,58    | 54.849,58    | 54.783,79    |
|  |                            |                |                 |              |              | 16,67%       | 16,67%       | 16,67%       | 16,67%       | 16,67%       | 16,65%       |
| 5  | OBRAS DE ARTE CORRENTES    | 902.801,57     | 10,66%          | 361.120,63   | 361.120,63   | 135.420,24   | 45.140,07    |              |              |              |              |
|  |                            |                |                 | 40,00%       | 40,00%       | 15,00%       | 5,00%        |              |              |              |              |
| 6  | SINALIZAÇÃO                | 216.382,04     | 2,55%           |              |              |              |              |              |              |              | 216.382,04   |
|  |                            |                |                 |              |              |              |              |              |              |              | 100,00%      |
| 7  | REABILITAÇÃO AMBIENTAL     | 47.103,81      | 0,56%           | 11.775,95    | 14.131,14    | 11.775,95    | 3.768,31     | 2.826,23     | 2.826,23     |              |              |
|  |                            |                |                 | 25,00%       | 30,00%       | 25,00%       | 8,00%        | 6,00%        | 6,00%        |              |              |
| 8  | OBRAS COMPLEMENTARES       | 323.664,28     | 3,82%           | 177.368,03   | 129.465,71   | 15.212,22    |              |              |              |              | 1.618,32     |
|  |                            |                |                 | 54,80%       | 40,00%       | 4,70%        |              |              |              |              | 0,50%        |
| TOTAL  |                            | 8.474.285,15   | 100,00%         | 1.593.914,77 | 1.484.815,80 | 1.197.356,31 | 1.083.856,26 | 926.305,64   | 926.305,64   | 925.811,61   | 335.919,12   |
|  |                            |                |                 |              |              |              |              |              |              |              |              |
| FINANCEIRO ACUMULADO   |                            |                |                 | 1.593.914,77 | 3.078.730,57 | 4.276.086,88 | 5.359.943,14 | 6.286.248,78 | 7.212.554,42 | 8.138.366,03 | 8.474.285,15 |
|  |                            |                |                 |              |              |              |              |              |              |              |              |
| FÍSICO ACUMULADO   |                            |                |                 | 18,81%       | 36,33%       | 50,46%       | 63,25%       | 74,18%       | 85,11%       | 96,04%       | 100,00%      |