

Cronograma Físico-financeiro



Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS	DATA BASE:	"MAIO/2018"
LOCAL: POVOADO CACIMBAS – NEÓPOLIS/SE	PREÇO GLOBAL:	R\$ 255.838,86
DOCUMENTO: CRONOGRAMA	BDI:	22,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	1.º PERÍODO	
					PERCENTUAL	FINANCEIRO
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00%	R\$ 24.393,31	50,00%	R\$ 12.196,66
2	SERVIÇO PRELIMINARES	%	100,00%	R\$ 2.593,89	100,00%	R\$ 2.593,89
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	%	100,00%	R\$ 1.318,67	100,00%	R\$ 1.318,67
4	PAVIMENTAÇÃO	%	100,00%	R\$ 189.445,17	50,00%	R\$ 94.722,59
5	CALÇADA	%	100,00%	R\$ 31.012,91	0,00%	R\$ 0,00
6	DRENAGEM	%	100,00%	R\$ 3.473,87	0,00%	R\$ 0,00
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS	%	100,00%	R\$ 3.601,04	0,00%	R\$ 0,00
			TOTAL	R\$ 255.838,86	43,32%	R\$ 110.831,80

Cronograma Físico-financeiro



Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS	DATA BASE:	“MAIO/2018
LOCAL: POVOADO CACIMBAS – NEÓPOLIS/SE	PREÇO GLOBAL:	R\$ 255.838,86
DOCUMENTO: CRONOGRAMA	BDI:	22,00%

2.º PERÍODO		3.º PERÍODO		4.º PERÍODO		TOTAL	
PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO	PERCENTUAL	FINANCEIRO
50,00%	R\$ 12.196,66	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 24.393,31
0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 2.593,89
0,00%	R\$ 0,00	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 1.318,67
50,00%	R\$ 94.722,59	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 189.445,17
100,00%	R\$ 31.012,91	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 31.012,91
100,00%	R\$ 3.473,87	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 3.473,87
100,00%	R\$ 3.601,04	ENCERRAMENTO		ENCERRAMENTO		100,00%	R\$ 3.601,04
56,68%	R\$ 145.007,06					100,00%	R\$ 255.838,86