

ITEM	SERVIÇO	VALOR	MÊS - 01	MÊS - 02	MÊS - 03	MÊS - 04	MÊS - 05	MÊS - 06
		CONTRATADO						
1.0	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	R\$ 132.919,60	128.932,01 97,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.987,59 3,00%
2.0	DEMOLIÇÕES	R\$ 8.213,37	8.213,37 100,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
3.0	ESCRITÓRIO DE APOIO	R\$ 63.421,85	15.855,46 25,00%	31.710,93 50,00%	15.855,46 25,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
4.0	REFORMA TANQUES	R\$ 290.063,24	0,00 0,00%	87.018,97 30,00%	203.044,27 70,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
5.0	CONSTRUÇÃO TANQUES	R\$ 249.857,35	0,00 0,00%	0,00 0,00%	62.464,34 25,00%	187.393,01 75,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.0	VIVEIROS E TALUDES	R\$ 321.270,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	64.254,14 20,00%	224.889,49 70,00%	32.127,07 10,00%
7.0	DRENAGEM VIVEIROS	R\$ 97.114,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	77.691,77 80,00%	19.422,94 20,00%
8.0	CAIXA DE DESPESCA	R\$ 81.149,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	81.149,78 100,00%
		R\$ 1.244.010,60						
VALOR TOTAL MENSAL		R\$	153.000,84	118.729,90	281.364,07	251.647,15	302.581,26	136.687,38
		%	12,30%	9,54%	22,62%	20,23%	24,32%	10,99%
VALOR TOTAL ACUMULADO		R\$	153.000,84	271.730,74	553.094,81	804.741,96	1.107.323,22	1.244.010,60
		%	12,30%	21,84%	44,46%	64,69%	89,01%	100,00%