



Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

OBRA: CANAL DO SOCORRO - PERÍMETRO SENADOR NILO COELHO
LOCAL: SOBRADINHO - BA

Data: Mai/2015
BDI
COD. SINAPI 26,44%

CRONOGRAMA FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	SOMA (R\$)	PRAZO (MESES)								SOMA VALOR
		1ª Quinzena	2ª Quinzena	3ª Quinzena	4ª Quinzena	5ª Quinzena	6ª Quinzena	7ª Quinzena	8ª Quinzena	
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1 Instalações Preliminares e Administração	R\$ 462.379,62	R\$ 57.797,45	R\$ 57.797,45	R\$ 57.797,45	R\$ 57.797,45	R\$ 57.797,45	R\$ 57.797,45	R\$ 57.797,45	R\$ 57.797,45	R\$ 462.379,60
SOMA(R\$)=	R\$ 462.379,62	R\$ 57.797,45	R\$ 57.797,45	R\$ 57.797,45	R\$ 57.797,45	R\$ 57.797,45	R\$ 57.797,45	R\$ 57.797,45	R\$ 57.797,45	R\$ 462.379,60
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES										
2.1 - Locações Diversas, Desmatamento da Jazida, Aterros de Rampas de Acessos, Estradas de Serviços e Concretos.	R\$ 981.120,80	R\$ 197.420,39	R\$ 197.420,39	R\$ 197.420,39	R\$ 197.420,39	R\$ 47.859,82	R\$ 47.859,82	R\$ 47.859,82	R\$ 47.859,82	R\$ 981.120,84
SOMA(R\$)=	R\$ 981.120,80	R\$ 197.420,39	R\$ 197.420,39	R\$ 197.420,39	R\$ 197.420,39	R\$ 47.859,82	R\$ 47.859,82	R\$ 47.859,82	R\$ 47.859,82	R\$ 981.120,84
3.0 MOVIMENTO DE TERRA - ATERRO COMPACTADO COM CONTROLE TECNOLÓGICO DO GRAU DE COMPACTAÇÃO (100% DO PN) - CANAL										
3.1 - Escavação do Cut Off do Canal para Execução do Dique 1	R\$ 1.057.470,61		R\$ 176.245,10	R\$ 176.245,10	R\$ 176.245,10	R\$ 176.245,10	R\$ 176.245,10	R\$ 176.245,10		R\$ 1.057.470,60
3.2 - Escavação Mecanizada de Material de Jazida para Cut-Off do Canal 1 (Infra-Estrutura)	R\$ 2.473.531,86		R\$ 412.255,31	R\$ 412.255,31	R\$ 412.255,31	R\$ 412.255,31	R\$ 412.255,31	R\$ 412.255,31		R\$ 2.473.531,86
3.3 - Escavação Mecanizada de Material de Jazida para Construção do Maciço do Canal 1 (Super estrutura)	R\$ 5.849.160,88		R\$ 974.860,15	R\$ 974.860,15	R\$ 974.860,15	R\$ 974.860,15	R\$ 974.860,15	R\$ 974.860,15		R\$ 5.849.160,90
3.4 - Escavação Mecanizada de Solo Duro Compactado à abertura da Seção Trapezoidal do Canal	R\$ 369.385,08		R\$ 61.564,18	R\$ 61.564,18	R\$ 61.564,18	R\$ 61.564,18	R\$ 61.564,18	R\$ 61.564,18		
SOMA(R\$)=	R\$ 9.749.548,43		R\$ 1.624.924,74	R\$ 1.624.924,74	R\$ 1.624.924,74	R\$ 1.624.924,74	R\$ 1.624.924,74	R\$ 1.624.924,74	R\$ -	R\$ 9.380.163,36
4.0 - MOVIMENTO DE TERRA - ATERRO COMPACTADO SEM CONTROLE TECNOLÓGICO DO GRAU DE COMPACTAÇÃO - DIQUES										
3.1 - Dique 1	R\$ 1.605.687,55		R\$ 802.843,78	R\$ 802.843,78						R\$ 1.605.687,56
3.1 - Dique 2	R\$ 3.089.017,73			R\$ 617.803,55	R\$ 617.803,55	R\$ 617.803,55	R\$ 617.803,55	R\$ 617.803,55		R\$ 3.089.017,75
3.2 - Dique Auxiliar 1	R\$ 99.513,70							R\$ 49.756,85	R\$ 49.756,85	R\$ 99.513,70
3.2 - Dique Auxiliar 2	R\$ 11.566,09							R\$ 5.783,05	R\$ 5.783,05	R\$ 11.566,10
SOMA(R\$)=	R\$ 4.805.785,07	R\$ -	R\$ 802.843,78	R\$ 1.420.647,33	R\$ 617.803,55	R\$ 617.803,55	R\$ 617.803,55	R\$ 673.343,45	R\$ 55.539,90	R\$ 4.805.785,11
TOTAL ACUMULADO (R\$)=	R\$ 15.998.833,92	R\$ 255.217,84	R\$ 2.682.986,36	R\$ 3.300.789,91	R\$ 2.497.946,13	R\$ 2.348.385,56	R\$ 2.348.385,56	R\$ 2.403.925,46	R\$ 161.197,17	R\$ 15.629.448,91
DESEMBOLSO DO PERÍODO (R\$)=	R\$ 255.217,84	R\$ 255.217,84	R\$ 2.682.986,36	R\$ 3.300.789,91	R\$ 2.497.946,13	R\$ 2.348.385,56	R\$ 2.348.385,56	R\$ 2.403.925,46	R\$ 161.197,17	R\$ 15.998.833,99
DESEMBOLSO ACUMULADO (R\$)=	R\$ 255.217,84	R\$ 255.217,84	R\$ 2.938.204,20	R\$ 6.238.994,11	R\$ 8.736.940,24	R\$ 11.085.325,80	R\$ 13.433.711,36	R\$ 15.837.636,82	R\$ 15.998.833,99	R\$ 15.998.833,99
PERCENTUAL DO PERÍODO(%)=	1,60%	1,60%	16,77%	20,63%	15,61%	14,68%	14,68%	15,03%	1,01%	100,01%
PERCENTUAL ACUMULADO(%)=	1,60%	1,60%	18,37%	39,00%	54,61%	69,29%	83,97%	99,00%	100,01%	100,01%
MEDIÇÃO MENSAL (R\$)=	R\$ 2.938.204,20		R\$ 5.798.736,04		R\$ 4.696.771,12		R\$ 2.565.122,63		R\$ 15.998.833,99	
MEDIÇÃO ACUMULADA (R\$)=	R\$ 2.938.204,20		R\$ 8.736.940,24		R\$ 13.433.711,36		R\$ 15.998.833,99		R\$ 15.998.833,99	