

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
2620140009440  
Atividade concluída

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009  
Certidão de Acervo Técnico - CAT



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ANTONIO FERREZ FILHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANTONIO FERREZ FILHO  
Registro: 60048817-SP  
Título Profissional: Engenheiro Civil  
Número ART: 92221220120826078, Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO, Registrada em: 02/08/2012Baixada em: 08/09/2014  
Forma de Registro: INICIAL  
Participação Técnica: INDIVIDUAL  
Empresa Contratada: GERON CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA  
Contratante: Brookfield São Paulo Empreend. Imob. S.A.  
CNPJ: 58.877.812/0001-08  
No.: 4800  
Complemento: TORRE 3, 1º E 2º ANDAR  
Bairro: JARDIM PANORAMA  
UF: SP CEP: 09060050, PAIS: BRASIL  
Cidade: São Paulo  
Contrato: Vinculado à ART:  
Valor do Contrato: R\$ 511.955,00  
Tipo de contratante:  
Endereço da Obra/serviço: RUA XINGU  
Complemento:  
Bairro: VILA VAL PARAISO  
UF: SP CEP: 09060050, PAIS: BRASIL  
Cidade: Santo André  
Data de Início: 06/08/2012 Conclusão Efetiva: 05/09/2012  
Finalidade: OUTRO  
Proprietário:  
CPF/CNPJ:  
Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO, REDE DE AGUA, 763,00 METRO, EXECUCAO DE OBRA, Obs: Execução de obra de Prolongamento de Rede de água - DN=150mm F.F. extensão = 516,00m, DN=100mm PVC CLASS 20 extensao = 234,00m e DN=75mm extensao =13,00m.

Informações Complementares  
"O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área de Engenharia Civil."  
CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620140009440

08/09/2014 14:09:22  
xa3kyaATtgG5z3

Téc. Gerente São Marcos Lopes  
CREASP 5062526566  
Chefe UGI SUL - Reg. nº 0266



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.  
A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.  
A CAT é válida em todo território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  
Avenida DOUTOR CARDOSO DE MELO, 1666 CJTOS. 11 E 12 VILA OLIMPIA S Paulo-SP, CEP 04548  
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



EM BRANCO

EM BRANCO



## ATESTADO

A empresa BROOKFIELD S.P EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 58.877.812/0001-08, ATESTA para os devidos fins de direito, que a empresa Geron Construções & Comércio Ltda, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 07.101.027/000-10, no período de 06/08/2012 a 05/09/2012, realizou as obras de Execução de Prolongamento de Rede de Água - Empreendimento - Vila Val Paraíso - Santo André - SP - conforme abaixo relacionado:

Valor do Contrato.....RS 511.955,00

### SERVIÇOS EXECUTADOS:

- Demolições/Remoções/Segurança
- Demolição de pavimentação asfáltica.....1678,60m²
- Tapume para fechamento.....381,50m²

### - Abertura de vala

- Locação de obra e cadastro/projeto.....763,00m
- Escavação mecânica de 2,00m de profundidade exceto rocha.....419,65m³
- Escoramento pontaleitado.....1678,60m²
- Reaterro compactado.....425,96m³
- Remoção de material excedente até 1,0Km.....267,65m³
- Bloco de ancoragem.....9,00un
- Envoltria de areia.....152,60 m³
- Dispositivo de proteção p/ registro em t.cerâm.....3,00un

### - Assentamento e fornecimento de tubos e peças


- Tubo ponta e bolsa, JGS classe K7 de Pº DN=150mm.....516,00un
- Tubo ponta e bolsa, PVC CLASSE 20 DN=100mm.....234,00un
- Tubo ponta e bolsa, PVC CLASSE 20 DN=75mm.....13,00un
- Tampa de Pº p/registro padrão Semasa.....2,00un
- Curva de 22º30 c/bolsas Pº DN=150mm.....1,00un
- Curva de 90º c/bolsas Pº DN=150mm.....2,00un
- Curva de 45º c/bolsas Pº DN=150mm.....1,00un
- Curva de 45º c/bolsas PVC DN=100mm.....1,00un
- Curva de 90º c/bolsas PVC DN=100mm.....2,00un
- Registro de Gaveta c/Flanges série métrica chata c/ cabegote junta elástica Ø150mm.....1,00un
- Registro de Gaveta c/bolsas série métrica chata c/ cabegote junta elástica Ø75mm.....1,00un
- Luva junta mecânica Pº DN=80mm.....1,00un
- Luva junta mecânica Pº DN=150mm.....1,00un
- Adaptador Pº x PVC DN=100mm.....1,00un
- Adaptador Pº x PVC DN=75mm.....1,00un
- Té c/bolsa junta elástica Pº Ø150mm.....1,00un
- Té c/bolsa junta elástica Pº Ø150x100mm.....1,00un
- Té c/bolsa junta elástica Pº Ø80mm.....2,00un

Página 1 de 2

*[Assinatura]*

Valde Izabel E. Alves  
Rsg. 2656-Agente Adm.  
Crea/SP - Ugi Sul

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE  
ACERVO TEÓRICO EXPEDIDA NESTA  
DATA PELO CREA-SP SOB  
Nº 263014000346  
08/09/14  
SÃO PAULO, 08/09/2014



- Tê c/bolsa junta elastica PVC 100 X Ø75mm.....1,00um
- Pavimentação.
  - Reposição de pavimentação asfáltica.....1526,00m²
  - Serviços Complementares
    - Limpeza permanente e final.....1,00gb



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2020/0009440  
 SÃO PAULO, 08.09.14

As obras de rede coletora de esgoto foram executadas e concluídas conforme o contratado e de acordo com a autorização, supervisão e fiscalização da contratante – BROOKFIELD S.P. EMPREENDIMENTOS IMOB. S/A, e fiscalização SABESP, sendo que os serviços foram executados sob a responsabilidade técnica do Engº Antonio Feres Filho – Crea 060048.811-7 SP.

São Paulo, 10 de setembro de 2012.

*Luiz Carlos Santos Bispo*  
 Responsável Técnico: Luiz Carlos Santos Bispo  
 BROOKFIELD SÃO PAULO EMPR/IMOB. S.A.  
 CREA 5060642409

CARTÓRIO DO 16º TABELÃO DE NOTAS  
 Rua Augusta, 1638/142 Cap: 01304-001  
 São Paulo - SP  
 Fábio Tadeu Bortolotto - Tabelião  
 RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA A(S) FIRMA(S)  
 LUIZ CARLOS SANTOS BISPO (2020944)  
 São Paulo, 09 de Setembro de 2014.  
 EM TESTE DA VERDADE.

ICOD: SEB, 485748540, 8495249495055348, 1  
 VALIDO SOBRE O TÍTULO DE AUTENTICAÇÃO  
 FIM: 4.30 \* TOTAL F5 4.30  
 11:27:50

