


EM BRANCO



EM BRANCO

ATESTADO



Tel (11) 3127-9200
Fax (11) 3127-9260
www.br.brookfield.com

A empresa HELBAACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 07.232.413/0001-40, ATESTA para os devidos fins de direito, que a empresa Geron Construções & Comércio Ltda, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 07.101.027/000-10, no período de 12/01/2011 a 26/02/2011, realizou as obras de Execução de Prolongamento de Rede de Água - Empreendimento - site Rua Augusta/Professor Ferreira Paulino, Vila Augusta - Guarulhos - SP - conforme abaixo relacionado:

Valor do Contrato: R\$ 185.000,00

SERVIÇOS EXECUTADOS:

- Demolições/Remoções/Segurança
 - Demolição de pavimentação asfáltica..... 259,80m²
 - Tapume para fechamento..... 952,60m²

Abertura de vala

- Locação de obra e cadastro/projeto..... 433,00m
- Escavação mecânica de 2,00m de profundidade exceto rocha..... 285,78m³
- Escoramento pontaleado..... 952,60m²
- Reaterro compactado..... 265,76m³
- Remoção de material excedente até 1,0Km..... 20,02m³
- Bloco de ancoragem..... 4,00un
- Lastro de brita..... 12,99 m³
- Dispositivo de proteção p/ registro em t.ceram..... 2,00un

Assentamento e fornecimento de tubos e peças

- Registro de gaveta c/bolsa e cabecote JE- PN10 Fº DN150..... 1,00m
- Te com bolsas, junta elástica PN10 Fº DN150..... 1,00un
- Redução ponta e bolsa JE Fº DN200x80..... 1,00un
- Luva de correr com bolsas JE Fº DN80..... 1,00un
- Registro de gaveta c/bolsa e cabecote JE- PN10 Fº DN80..... 1,00un
- Redução ponta e bolsa JE Fº DN80x75..... 2,00un
- Te com bolsas, junta elástica PN10 Fº DN 150x150..... 1,00un
- Curva de 90° c/bolsas junta elástica PN10 Fº DN80..... 2,00un
- Extremidade flange e ponta L=250mm PN10 Fº DN80..... 1,00un
- Tampão de rua (água) DN600..... 2,00un
- Te com bolsas e flange Fº DN150x150..... 1,00m
- Registro de gaveta c/bolsa e cabecote JE- PN10 Fº DN50..... 1,00un
- Acessórios para flange DN50..... 2,00un
- Acessórios para flange DN80..... 2,00un
- Ventosa de triplice função PN10 Fº DN50..... 1,00un
- Tampa para registro..... 3,00un
- Adaptador PVC x Fº DN200..... 1,00un
- Redução ponta e bolsa JE Fº DN200x150..... 1,00un
- Tubo ponta e bolsa JE DEFº DN80..... 12,00un
- Tubo PVC DEFº p/água DN150..... 433,00un
- Curva de 90 PVC DEFº DN150..... 1,00un
- Tubo com flange e ponta L=500mm Fº DN80..... 1,00un

[Handwritten signature]



O presente documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 001730011284 e somente será válido acompanhado da referida Certidão.
São Paulo, 14/10/13.

Regina L. Cassini
Agente Administrativo - Reg. 623
LGL/Notário

- **Pavimentação.** Reposição de pavimentação asfáltica.....433,00m²
- **Serviços Complementares** Limpeza permanente e final.....1,00gb

As obras de rede de água foram executadas e concluídas conforme o contratado e de acordo com a autorização, supervisão e fiscalização da contratante - HELBAACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, e fiscalização SABESP, sendo que os serviços foram executados sob a responsabilidade técnica do Engº Antonio Feres Filho - Crea 060048.811-7 SP.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2011.



Brookfield São Paulo Emp. Imob. S.A
 Responsável Técnico: Luiz Carlos Santos Bispo
 CREA 5060642409

O presente documento é parte integrante da Certidão de Arquivo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 00.2013.00.11284 e encontra-se válido acompanhado da seguinte Certidão.
 São Paulo, 14/10/13
 Reginaldo Casemiro
 Agente Administrativo - Reg. 4239
 UCI Nome



CARTÓRIO DO 16º TABELÃO DE NOTAS
 SÃO PAULO - SP
 Rua Augusta, 1638/1642 Cep: 01304-001
 Fabio Tadeu B.509111 - Tabelião
 RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A(S) FIRMA(S)
 DE LUÍZ CARLOS SANTOS BISPO(203944)
 São Paulo, 13 de setembro de 2013.
 EM TESTE
 A VERDADE.
 COD. SEG. 4951485750484951494850535350 1
 FIRMAS R\$ 4,25 ** TOTAL R\$ 4,25
 DIGITADOR: Jadelilson 10:25:52

