



CREA - GO
Este atestado, é parte integrante da Certidão nº. 136/2013-EST
Expedida, Em 20/05/2013
Ass. _____
Fls. 03/04

Atestado Técnico nº 001/2010

Página 3 de 7

4.1	ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	mês	7,00	100,00%
B	SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO PORTLAND NO PATIO DE ESTACIONAMENTO DAS AERONAVES			
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	CORTE E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO	m3	24,90	100,00%
1.2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE CONCRETO PORTLAND FCK 35 MPA	m3	573,89	100,00%
1.3	ESCAVAÇÃO / CARGA / TRANSPORTE DE MAT. DE 1ª CATEGORIA	m3	2.636,35	100,00%
1.4	BOTA-FORA DE MATERIAL DMT >=15 KM	m3	3.235,14	100,00%
2,00	TERRAPLANAGEM			
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m2	7.621,50	100,00%
2.2	REFORÇO DE SUBLEITO C/ ESTABILIZAÇÃO GRANULOMETRICA C/ ADIÇÃO DE 3% CIMENTO	m3	1.524,30	100,00%
3,00	PAVIMENTAÇÃO			
3.1	SUB BASE EM CONCRETO MAGRO	m3	1.143,22	100,00%
3.2	MANTA DE POLIETILENO	m2	2.231,80	100,00%
3.3	PLACAS DE CONCRETO CIMENTO PORTLAND FCK = 50 MPA	m3	446,36	100,00%
3.4	MACADAME HIDRAULICO	m3	1.143,22	100,00%
3.5	IMPRIMAÇÃO	m2	7.621,50	100,00%
3.6	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	7.621,5	100,00%
3.7	CBUQ - BINDER	t	952,68	100,00%
3.8	CBUQ- CAPA	t	952,68	100,00%
3.9	ARMAÇÃO E FORNECIMENTO DE MALHA DE AÇO CA 60	kg	3.931,35	100,00%

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Aeroporto de Goiânia
CEP 74672-900 - GOIÂNIA-GO - BRASIL Fone: (0xx)(62) 3265-1500
HOME PAGE: <http://www.infraero.gov.br> Fax: (0xx)(62) 3265-1524

