ENGECORPS

Execução PROGEO

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM

PROJETO JEQUITAÍ

INÍCIO :	14/02/05
TÉRMINO :	14/02/05
PROF. FINAL :	5,65m
DIR / INCL :	VERTICAL

COORDEN.
N: 8.084.950,3030
E: 575.827,5400

COTA DE BOCA 567,136

LOCAL : Riacho Fundo - M.E.

FURO Nº : C SM-01

PÁG.: **01/01** **REV: 00**

Relat.Nº:

DIÂMETRO FURO	REVEST. FURO	COTAS e N.A.	DESCRIÇÃO GEOLÓGICA DO MATERIAL	PERFIL GEOLÓGICO	ALTERAÇÃO A (1 2 3 4 5)	COESÃO C (I III V)	FRATURAMENTO F (1 2 3 4 5)	RQD (%) (20 40 60 80)	S.P.T (30cm finais) 10 20 30 40 / RECUPERAÇÃO (%) 20 40 60 80	GOLPES SPT (30cm finais)	DESCONTINUIDADES
Ø N	N	14/02/05	AREIA: Muito fina, argilosa, marrom amarelada, desestruturada - COLÚVIO / ALÚVIO. 2,30							6	
			SEIXOS DE QUARTZITO, QUARTZO, MILONITO, ARGILITO: Centimétricos a decimétricos (blocos), subarredondados a arredonaddos, em matriz não recuperada (ausente ?) - ALÚVIO. 2,85								
			ARGILITO: Granulação tamanho argila, cinza esverdeado, com estratificação suborizontal até 20°, com ocorrência de clastos milimétricos discóides, suborizontais na estratificação; muito coerente e pouco fraturado, com ocorrência de carbonato em fraturas subverticais. 5,65								11 JA SH PL / 1 JA SV I R ca

LIMITE DO FURO = 5,65m

OBSERVAÇÕES :

OBS.1 : Cota de boca não fornecida.

OBS.2 : Utilizada 1 caixa para acondicionamento do testemunho.

0 5 10 15 20